

Harmonogram provádění prací na stavbě: Stavební úpravy panelového domu Krčínova ul. č.p. 52 Č. Budějovice

	Cerven												Cervenec																																																																
Kalendářní den	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.																																		
Týden								26.					27.													28.													29.													30.													31.												
Pořadový den výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.																																		
Předání staveniště	→																																																																												
Demontáž ocelových balkonů	→																																																																												
Montáž lešení - východní, jižní, částečně západní	→	→	→	→																																																																									
Mytí fasády		→	→	→																																																																									
Demontáže oplechování a lišt		→	→	→																																																																									
DMT+ MT oken bytu v tech. podl.					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Zateplení štítu na jižní straně					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 1. p.					→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 2. p.						→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 3. p.							→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 4. p.								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Vyrovnání MIV polystyrénem													→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 5. p.													→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Střecha																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 6. p.																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 7. p.																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 8. p.																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Montáž lešení - západní strana																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Mytí fasády																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Demontáže oplechování a lišt																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 8.,7.p.,řezání panelu																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 6.,5.p.,řezání panelu																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 4.,3.p.,řezání panelu																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 2.,1.p.,řezání panelu																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Vyrovnání MIV polystyrénem																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
DMT+ MT oken, vyzdění - sklepy																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														
Zateplení fasády, část. lodžii																								→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→	→																														


JAZZ-M s.r.o.
 Ledečská 357
 380 01 PĀPLICE
 IČO: 26025293, DIČ: CZ26025293

Harmonogram provádění prací na stavbě: Stavební úpravy panelového domu Krčínova ul. č.p. 52 Č. Budějovice

Strana 2

	Srpen																														Září																					
Kalendářní den	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
Týden	32.						33.						34.						35.						36.						37.					38.																
Pořadový den výstavby	44.	45.	46.	47.	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.	95.
Zateplení fasády bez dokončení uvnitř lodžii	→																														→																					
Výměna vstupních dveří	→																														→																					
DMT lešení	→																														→																					
Základy betonových lodžii	→																														→																					

	Září										Říjen																					Listopad																				
Kalendářní den	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
Týden	39.					33.					34.						35.						36.					37.						38.					39.													
Pořadový den výstavby	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.	142.	143.	144.	145.	146.	147.
MTŽ betonových lodžii	←										→																					→																				
MTŽ lešení kolem lodžii	→										→																					→																				
Dokončení zateplení po osazení lodžii	→										→																					→																				
Nátěr lodžii	→										→																					→																				
DMT lešení kolem lodžii	→										→																					→																				
Osazení zábradlí lodžii	→										→																					→																				
Terasa	→										→																					→																				
Terénní úpravy	→										→																					→																				



J.Z. s.r.o.
 Klinecká 357
 382 41 KAPLICE
 IČO 28225299 DIČ CZ26025299

Harmonogram provádění prací na stavbě:

Stavební úpravy panelového domu Krčínova ul. č.p. 50 Č. Budějovice

Strana 1

	Červenec									Srpen																	Září																				
Kalendářní den	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Týden	30.					31.						32.									33.								34.							35.						36.					
Pořadový den výstavby	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	32.	33.	34.	35.	36.	37.	38.	39.	40.	41.	42.	43.	44.	45.	46.	47.
Předání staveniště	→																																														
Demontáž ocelových balkonů	→																																														
Montáž lešení - východní, částečně západní	←																																														
Mytí fasády	←																																														
Demontáže oplechování a lišt	←																																														
DMT+ MT oken bytu v tech. podl.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 1. p.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 2. p.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 3. p.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 4. p.	←																																														
Vyrovnání MIV polystyrénem	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 5. p.	←																																														
Střecha	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 6. p.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 7. p.	←																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 8. p.	←																																														
Zateplení fasády, částečně lodžii	←																																														
Montáž lešení - západní strana	→																																														
Mytí fasády	→																																														
Demontáže oplechování a lišt	→																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 8.,7.p.,řezání panelu	→																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 6.,5.p.,řezání panelu	→																																														
Vyrovnání MIV polystyrénem	→																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 4.,3.p.,řezání panelu	→																																														
DMT+ MT oken, vyzdění MIV 2.,1.p.,řezání panelu	→																																														
DMT+ MT oken, vyzdění - sklepy	→																																														


 Liněnká 357
 382 41 KAPLICE
 IČO 252222210 CZ2802577

Handwritten mark

Harmonogram provádění prací na stavbě:

Stavební úpravy panelového domu Krčínova ul. č.p. 50 Č. Budějovice

Strana 2

	Září												Říjen																																		
Kalendářní den	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.
Týden	37.				38.				39.				40.				41.				42.				43.																						
Pořadový den výstavby	48.	49.	50.	51.	52.	53.	54.	55.	56.	57.	58.	59.	60.	61.	62.	63.	64.	65.	66.	67.	68.	69.	70.	71.	72.	73.	74.	75.	76.	77.	78.	79.	80.	81.	82.	83.	84.	85.	86.	87.	88.	89.	90.	91.	92.	93.	94.
Výměna vstupních dveří																																															
Zateplení fasády, částečně lodžii	←												→																																		
DMTŽ lešení													→																																		
Základy lodžii	←												→																																		

	Říjen					Listopad															Prosinec																										
Kalendářní den	25.	26.	27.	28.	29.	30.	31.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.	29.	30.	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
Týden	44.					45.					46.					47.					48.					49.					50.																
Pořadový den výstavby	95.	96.	97.	98.	99.	100.	101.	102.	103.	104.	105.	106.	107.	108.	109.	110.	111.	112.	113.	114.	115.	116.	117.	118.	119.	120.	121.	122.	123.	124.	125.	126.	127.	128.	129.	130.	131.	132.	133.	134.	135.	136.	137.	138.	139.	140.	141.
Základy lodžii	←																																														
MTŽ betonových lodžii	←					→																																									
MTŽ lešení kolem lodžii						←																																									
Dokončení zateplení po osazení lodžii						→																																									
Nátěr lodžii																					→																										
DMTŽ lešení kolem lodžii																					←																										
Osazení zábradlí lodžii																					←																										
Terasa																					←																										
Terénní úpravy																					←																										